

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 10. mája 2018

K bodu:

Správa o výsledkoch kontrol

Predkladá:

Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo podľa § 18f
ods.1 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,

berie na vedomie

správu o výsledkoch kontrol

Vypracoval:

Ing. Jozef Biroš,
hlavný kontrolór

SPRÁVA O VÝSLEDKOVÝCH KONTROL

Od ostatného zasadania MsZ boli ukončené rozpracované kontroly z Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a boli otvorené ďalšie kontroly podľa uznesenia MsZ č.210/2017.

Boli to kontroly:

1. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v roku 2016.
2. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe dažďovej kanalizácie na Mlynskej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
3. Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Murgašovej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní
4. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe nízkonapäťových elektrických prípojok na Poľnej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
5. Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii panelového chodníka na Bernolákovej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
6. Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Prídavkovej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
7. Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Višňovej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
8. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe STL rozvod plynu na ul. Mlynskej a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
9. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe NN elektrických prípojok na ul. Levočská (Mlynská) a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
10. Kontrola čerpania výdavkov pri výmene okien a dverí v MŠ Švermova a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
11. Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe tribúny na zimnom štadióne a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.
12. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v roku 2017 a dodržania všeobecne záväzných predpisov.

K aktuálnemu zasadaniu MsZ boli ukončené desať kontroly, ktorých výsledky sú uvedené v predložennom materiáli.

Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu mesta v roku 2016

Poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta sa v kontrolovanom období riadilo ustanoveniami platného všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len „VZN“) mesta Sabinov č. 14/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Aj na základe výsledkov vykonaných kontrol vyúčtovaní dotácií a odporúčaní na odstránenie príčin vzniku nedostatkov, si toto VZN vyžiadalo ďalšiu úpravu a dňa 29.10.2014 MsZ prijalo VZN č. 7/2014, ktorým sa menilo a doplňalo VZN č.14/2011.

Podľa podmienok VZN platných pre rok 2016, boli v dvoch termínoch prehodnocovania žiadostí prerokované a schválené celkom **35** žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta a boli schválené v celkovej výške **60 000 €**.

Kontrolou účtovných dokladov vo vyúčtovaniach z obidvoch etáp prehodnocovania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta v roku 2016, bolo preverované dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Dňa 25.2.2016 v prvom termíne prehodnocovania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta, bolo v MsZ prerokovaných **18** žiadostí právnických a fyzických osôb o poskytnutie dotácie a uznesením MsZ č.114/2016, boli žiadateľom schválené dotácie v celkovej výške **30 000 €**, podľa priloženej tabuľky.

Žiadateľ	Dotácia v €	Účel dotácie	Názov akcie
Mestský stolnotenisový klub Sabinov	500,00	Doprava, štartovné	Dlhodobá súťaž III., IV, V. liga muži kraj,
ZO ZDS DIASABI	150,00	Propagačný materiál, občerstvenie	Edukácie rok 2016, 4 krát
Združenie mladých umelcov	150,00	Reklama, občerstvenie	Sabinovská hudobná jar 2016
Hokejový klub Sabinov	7 000,00	Doprava,doplnenie výstroje detí a mládeže, turnaje detí	Účasť v súťažiach SZLH a turnaje detí VsZLH Košice
Romix	100,00	Ocenenia, občerstvenie	8. ročník futbalového turnaja
Rodičovské združenie	1 000,00	Kostýmy, štartovné na súťažiach	Sabinovská palička 2015 medzinár. súťaž v mažoret. športe
Klub silového trojboja T+T	500,00	Doprava	Doprava
CZŠ sv. Jána Krstiteľa	1 000,00	Cestovné	Robo cup medzinárodná súťaž v stavbe a programovaní robotov
Karate klub Katsudo Sabinov	4 500,00	Doprava, štartovné	Podpora mládeže a detí, repr. mesta na národných a medzinár. športových podujatiach
Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	8 000,00	Doprava, štartovné	Účasť v súťažiach VsFZ
Sabinovský florbalový klub	4 500,00	Doprava, štartovné, ubytovanie	Extraliga mužov, juniorov, kraj. liga staršej prípravky, krajská liga mladších žiakov a dorastu
Tvoriví umelci Šariša	700,00	Materiálne vybavenie	Reprezentácia Sabinova na medzinár. folklórnych festivaloch
Rodinné centrum Človečikovo	150,00	Nákup hudobných a športových pomôcok	Malí, ale zdraví
Rodinné centrum Človečikovo	150,00	Vytvorenie, financovanie internetovej stránky	Vševedko
Bedmintonový klub Sabinov	200,00	Doprava	III. liga zmiešaných družstiev dospelých, turnaj 11,13,15,17 roč. detí a dospelých
Šachový klub Sabinov	500,00	Cestovné	Súťaže družstiev 1., 2., 3.,liga dorast. liga v prakt. šachu, Rapid šachu, bleskovom šachu družstiev
Mládežnícky mestský basketbal. klub Sabinov	700,00	Cestovné, ubytovanie	Náklady na činnosť klubu
Kynologický klub mesta Sabinov	200,00	Ceny do súťaže, propagačný materiál	Činnosť klubu, výcvik psov, renovácia prekážok agility, odbor. seminár o výchove a výcviku psov športovej aj služobnej kynológie

V druhej etape prehodnocovania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta boli na MsZ dňa 30.6.2016 prerokované a uznesením č.145/2016, schválené dotácie pre **sedemnásť** žiadateľov v celkovej výške **30 000 €** podľa doloženej tabuľky.

Žiadateľ	Dotácia v €	Účel dotácie	Názov akcie
ZO slov. zväzu telesne postihnutých	300,00	Vecné ocenenia v každej disciplíne, občerstvenie	Letné športové hry zdravotne ťažko postihnutých občanov zákl. organizácie
Slovenský rybársky zväz MO Sabinov	500,00	Propagácia, diplomy ceny, medaile,	Detská rybárska 24 hodinovka
Karate klub Sabinov	1 300,00	Štartovné, pomôcky strava, ubytovanie, letný tábor	Športom k výchove, kolektívu a zdraviu. Karate ako forma boja
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov	200,00	Gréckokatolícky magazín 15 minút	Gréckokatolícky magazín
Pravoslávna cirkevná obec v Sabinove	300,00	Občerstvenie	Koncert duchovných a národ. piesní Za našu vieru oslavujeme Cyrila a Metoda
Symfónia, o.z.	2 000,00	Ubytovanie a strava v San Sebastián	Účasť žiackeho speváckeho zboru na XII. mládežníckom hudobnom festivale "EMUSIK" v Španielsku
Hokejový klub Sabinov	7 000,00	Doplnenie výstroje, doprava	Účasť v súťažiach SZLH a turnajoch detí VsZLH Košice
Tvoriví umelci Šariša	1 000,00	Doprava	Reprezentácia mesta Sabinov na XXXIV. medzinár. folklórnom festivale Arouca Portugalsko
Karate klub Katsudo Sabinov	3 000,00	Doprava, štartovné	Podpora talentovaných detí a mládeže na medzinár. a domácich šport. podujatiach v karate.
Klub silového trojboja T+T	500,00	Doprava	Silový trojboj - doprava
Sabinovský florbalový klub	4 000,00	Ubytovanie, doprava, štartovné, licencie a poplatky,	1. liga mužov (celoštátna), extraliga žien, juniorov (celoštátna), krajská liga (mladšej a staršej prípravky), krajská liga mladších a starších žiakov a krajská liga dorastu
Šachový klub Sabinov	1 200,00	Štartovné, cestovné, ubytovanie,	Extraliga, 2. 3. 4.liga dorastenecká liga (celoštátna), M SR mládeže v praktickom šachu, v rapid šachu, v bleskovom šachu a MSR družstiev
Súkromná ZŠ	500,00	Registračný poplatok	Robo Cup 2016, Leipzig, Nemecko
DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov	700,00	Ubytovanie, strava	Letný pobytový tábor pre mládež a deti zo Sabinova
Bedmintonový klub Sabinov	200,00	Štartovné, bedmintonové košíky, výplety	III. liga východ zmiešaných družstiev dospelých. Turnaj 11, 13, 15, 17 ročných detí a dospelých
Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	7 000,00	Štartovné, poplatky VsFZ, dovybavenie, materiálom, doprava	Účasť MFK Slovan Sabinov v súťažiach VsFZ

Kontrolou účtovných dokladov doložených k vyúčtovaniam dotácií z rozpočtu mesta za rok 2016 bolo zistené, že finančné oddelenie MsÚ po vykonanej vlastnej vnútornej kontrole odoslalo predkladateľom vyúčtovaní 12 výziev na ich doplnenie, aby podľa platného VZN o poskytovaní dotácií, mohli byť ich vyúčtovania považované za úplné a správne.

Odoslané výzvy obsahovali konkrétne zistené nedostatky a chýbajúce doklady k doloženým vyúčtovaniam dotácií, napr. (technické preukazy áut, bankové výpisy o uhradení faktúr, nevypísaná príloha č.3 k vyúčtovaniu dotácie, chýbajúci výdavkový pokladničný doklad o vyplatení cestovných náhrad účtovateľovi, označenie predmetu kúpy ku katalógovému označeniu tovaru, neodpočítanie pokút vo faktúrach z celkovej vyúčtovanej sumy, chýbajúci výpočet výšky účtovaných cestovných náhrad, iná výška ceny pohonných látok uvedená pri vyúčtovaní cestovných náhrad, chýbajúce doklady o účtovanom nočľaznom, nesprávne vzdialenosti vo faktúrach za dopravu).

Písomné výzvy boli odoslané mládežníckemu mestskému basketbalovému klubu, združeniu mladých umelcov v Sabinove, bedmintonovému klubu, miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu, stolnotenisovému klubu, karate klubu Katsudo, hokejovému klubu, florbalovému klubu, futbalovému klubu a šachovému klubu.

Kontrolou dokumentácie k vyúčtovaniam dotácií na rok 2016 bolo zistené, že nedostatky boli po výzvach odstránené a vyúčtovania môžu byť považované za úplné a správne.

Na základe poznatkov z kontroly vyúčtovaní dotácií bolo povinnej osobe odporúčané prijať opatrenia, k vylepšeniu terajších pravidiel pre poskytovanie a vyúčtovanie dotácií.

Odporúčania z kontroly:

- *Vyžadovať od predkladateľov prikladať k vyúčtovaniu dotácie aj fotografie, propagačné materiály, pozvánky a pod., z ktorých bude evidentné, že mesto poskytlo finančnú pomoc pre projekt, podľa prílohy č.3 v bode č.4 VZN mesta.*
- *Doplniť tlačivo žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta o nový údaj, či žiadateľ na rovnaký účel nepožiadaval o dotáciu aj iný subjekt.*

Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe dažďovej kanalizácie na Mlynskej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní

Projektová dokumentácia na investičnú akciu **Sabinov – inžinierske siete a technická vybavenosť lokality na IBV a HBV na ul. Levočskej** bola vypracovaná v roku 2013, v rozpočte na rok 2014 boli rozpočtované financie na tento účel a v jeho V. zmene boli znížené plánované výdavky na výstavbu ul. Levočskej z dôvodu rozloženia investičnej akcie aj na rok 2015 a v návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 bolo na výstavbu dažďovej kanalizácie na ul. Levočská, rozpočtovaných **95 000 €** z vlastných prostriedkov mesta.

Vo Vestníku verejného obstarávania č.186/2014 zo dňa 24.9.2014, pod číslom 22576-WYP, bola na predmet zákazky zverejnená výzva pod názvom **Sabinov - kanalizácia Levočská**.

V súlade so zverejnenou výzvou a súťažnými podkladmi, došli na predmet zákazky ponuky od desiatich uchádzačov, ktoré vyhodnocovala zriadená päťčlenná komisia, ktorá podľa kritéria **najnižšia cena**, vytvorila poradie uchádzačov, kde s najnižšou ponúknutou cenou vo výške **87 349,82 €** bola vyhodnotená firma **Ekoprim s.r.o. Prešov**.

S touto firmou mesto uzatvorilo **Zmluvu o dielo č.95/2014** zverejnenú na webe mesta, so sumou ponúknutou v súťaži. Čas plnenia zmluvy bol dohodnutý najneskôr do 3. mesiaca odo dňa odovzdania staveniska, čo sa podľa zapisnice stalo dňa 20.1.2015.

Dňa 20.4.2015 **podľa Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby**, bola stavba odovzdaná objednávateľovi, čím bol splnený zmluvne dohodnutý termín ukončenia stavby.

V zmysle uzatvorenej zmluvy mesto uhrádzalo vystavené čiastkové faktúry za práce na zhotovení diela, s doloženými výkazmi súpismi vykonaných prác.

Kontrolou obrátov na účtoch bolo zistené, že zhotoviteľ na akciu výstavby dažďovej kanalizácie vystavil za vykonané práce celkom štyri faktúry, ktoré boli mestom uhradené:

VFS/1509001 na 12 611,10 € zo 6.2.2015

VFS/1509003 na 31 006,99 € z 11.3.2015

VFS/15039001 na 18 971,75 € z 1.4.2015

VFS/15049001 na 24 759,98 € zo 4.5.2015

Kontrolou týchto faktúr bolo zistené, že všetky obsahovali priložené súpisy vykonaných prác prevzaté zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ, potvrdené stavebným dozorom a pred každou úhradou faktúry bola vykonaná predbežná finančná kontrola zodpovednými zamestnancami, potvrdzujúca prípustnosť finančnej operácie.

Vykonanou kontrolou na mieste boli na stavbe prepočítané viditeľné nadzemné položky z výkazu výmeru k výstavbe dažďovej kanalizácie (kanalizačné vpuste, šachty) a porovnané s fakturovaným množstvom, kde neboli zistené rozdiely.

Stavba dažďová kanalizácia na Mlynskej ulici, bola preberacím konaním dňa 20.4.2015 odovzdaná a prevzatá do majetku mesta.

Vykonanou kontrolou čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta pri výstavbe dažďovej kanalizácie na Mlynskej ulici a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní neboli zistené nedostatky a **kontrola bola ukončená správou.**

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Murgašovej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní

Kontrolou bolo zistené, že v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 boli v **Programe 3: Verejné priestranstvá, v Prvku 3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií**, rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu asfaltovej plochy za garážami za bytovým domom na Murgašovej ulici, vo výške **15 000 €** z vlastných zdrojov mesta.

Obstarávanie zákazky č.Z20156127 **Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Murgašovej ulici - súvislá povrchová oprava vozovky miestnej komunikácie - pokládka nového asfaltového krytu s použitím finišera**, bolo zadané postupom podľa § 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizované **prostredníctvom elektronického trhu - elektronického kontraktčného systému** dňa 28. apríla 2015 s termínom na predkladanie ponúk do 2.5.2015, kde hlavným kritériom pre poradie účastníkov bola ponúkaná cena s DPH.

V **Opisnom formulári predmetu obstarávania** boli uvedené všeobecné, funkčné a technické špecifikácie predmetu a osobitné požiadavky obstarávateľa na plnenie s fotografiou miestnej komunikácie na Murgašovej ulici, ktorá bola predmetom plánovanej rekonštrukcie.

Podľa **Protokolu o priebehu zadávania zákazky** č. Z20156127, do termínu na predkladanie ponúk, podali cenové ponuky na túto zákazku dvaja uchádzači a to firma CBR s.r.o. Sabinov a EUROVIA SK a.s. Košice.

Výsledné poradie ponúk dodávateľov v zhode s prílohou č.2 protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20156127 z 2.5.2015 určilo ako víťaza firmu CBR s.r.o. Sabinov, s ktorou bola uzatvorená **Zmluva o dielo č. Z20156127_Z** na sumu **14 788,20 €** s DPH, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na internetovej stránke mesta Sabinov.

Čas plnenia zmluvy bol dohodnutý v termíne od 12.5.2015 do 23.5.2015 a dňa 12.5.2015 bolo podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** zhotoviteľom stavby prebraté stavenisko a po ukončení stavebných prác je v **Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby** dátum preberacieho konania dňa 22.5.2015, čím bol splnený zmluvne dohodnutý termín ukončenia stavby.

Protokolom o odovzdaní stavby do majetku dňa 17.6.2015 oddelenie výstavby MsÚ odovzdalo túto ukončenú stavbu oddeleniu správy majetku MsÚ na jej zaevidovanie do majetku mesta.

Zhotoviteľ stavby za rekonštrukciu miestnej komunikácie na Murgašovej ulici vystavil jednu faktúru č.459/2015 na sumu **14 788,20 €** za vykonané práce a jej kontrolou bolo zistené, že obsahovala súpis vykonaných prác prevzaté zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ a pred úhradou faktúry bola vykonaná predbežná finančná kontrola zodpovednými zamestnancami, potvrdzujúca prípustnosť finančnej operácie.

Vykonanou kontrolou na Murgašovej ulici boli fyzicky prepočítané m² rekonštruovanej plochy s novým položeným asfaltom a porovnané s fakturovaným množstvom a množstvom v opisnom formulári k rekonštrukcii miestnej komunikácie, kde neboli zistené rozdiely.

Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Murgašovej ulici neboli zistené nedostatky a **kontrola bola ukončená správou.**

Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe NN elektrických prípojok na Poľnej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní

Kontrolou účtovných dokladov k čerpaniu výdavkov pri výstavbe NN elektrických prípojok na Poľnej ulici bolo zistené že v návrhu rozpočtu na rok 2015 boli rozpočtované finančné prostriedky na deväť investičných akcií plánovaných na realizáciu v meste v tomto roku a na zasadaní MsZ v apríli 2015 pri prerokovávaní investičných akcií na roky 2015-2018, boli v predloženej I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v **Programe 6: Občianska vybavenosť**, v **Prvku 6.2.6. Sídliisko Telek**, doplnené a schválené nové kapitálové výdavky na výstavbu **NN elektrických prípojok na Poľnej ulici**, vo výške **3 800 €** z vlastných prostriedkov mesta.

Projektovú dokumentáciu stavby **Sabinov - ul. Poľná Inžinierske siete** vypracovala firma Stavoprojekt s.r.o. Prešov v roku 2010 a obsahuje jednotlivé projekty na prístupovú komunikáciu, vodovod, splaškovú kanalizáciu, verejné osvetlenie, distribučné rozvody nízkeho napätia, NN prípojky, VN prípojku a trafostanicu, s výkazmi výmermi.

Predpokladané náklady na výstavbu NN elektrických prípojok na Poľnej ulici boli v projekte rozpočtované na sumu **3 137 € bez DPH** a realizáciu tejto akcie mesto zadalo svojej obchodnej spoločnosti Verejnoprospešné služby spol. s r.o. Sabinov.

Rozpočet na výstavbu NN elektrických prípojok predložený spoločnosťou VPS bol vo výške **3 756,07 €** s DPH a na túto cenu bola dňa 6.5.2015 uzatvorená **Zmluva o dielo** č.36/2015, zverejnená aj na internetovej stránke mesta. Termín ukončenia prác bol zmluvne dohodnutý do 1.8.2015 a podľa **Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby**, bola výstavba NN prípojok odovzdaná odberateľovi 31.7.2015.

Podľa inventarizácie majetku a záväzkov mesta sú vybudované NN prípojky evidované medzi neukončenými investíciami a až po celkovom ukončení projektu **Sabinov - ul. Poľná Inžinierske siete**, bude zaradený do majetku mesta.

Za vykonané práce na diele bola vystavená jedna faktúra č.729/2015 na sumu **3 756,07 €**, s priloženým súpisom prác prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ a pred úhradou faktúry bola zodpovednými zamestnancami vykonaná predbežná finančná kontrola potvrdzujúca prípustnosť finančnej operácie.

Vykonanou kontrolou na mieste bolo zistené, že k novým distribučným nízkonapäťovým rozvodom na Poľnej ulici, je na stĺpoch namontovaných 8 ks rozvádzačov s vybudovanými NN prípojkami pre 16 rodinných domov podľa rozpočtu akcie a podľa súpisu vykonaných prác priloženého k faktúre.

Vykonanou kontrolou čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta pri výstavbe NN elektrických prípojok na Poľnej ulici, neboli zistené nedostatky pri ich čerpaní a **kontrola bola ukončená správou.**

Kontrola čerpania výdavkov pri rekonštrukcii panelového chodníka na Bernolákovej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní

Pri prerokovávaní Návrhu investičných akcií na roky 2015-2018 s dôrazom na rok 2015, bola medzi investíciami navrhovaná aj **rekonštrukcia panelového chodníka vedľa cesty I/68** a v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v **Programe 3: Verejné priestranstvá v Prvku 3.1.1 Výstavba územných komunikácií** boli na tento účel schválené kapitálové výdavky vo výške **4 000 €** z vlastných zdrojov mesta.

Zákazka na stavebné práce s predpokladanou hodnotou do **30 000 €** bola zadaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a realizovaná prieskumom trhu zo dňa 2.6.2015, kde podľa **Záznamu z prieskumu trhu** boli oslovené tri firmy o cenovú ponuku na realizáciu uvedenej zákazky. Boli to firmy: Interbau s.r.o. Brezovica, CBR s.r.o Sabinov, OVO-MONT spol s r.o. Sabinov.

Všetky tri oslovené firmy doložili svoje rozpočty na **Rekonštrukciu panelového chodníka - ul. Bernolákova** a najnižšiu cenovú ponuku **5 399,97 € bez DPH** dala firma **Interbau s.r.o. Brezovica**, s ktorou bola uzatvorená zmluva o dielo č. 42/2015, zverejnená na stránke mesta. Uzatvorená zmluva bola na celkovú sumu **6 479,96 €** a začiatok realizácie prác bol stanovený dňom prevzatia staveniska a ukončenie prác do 30 dní po prevzatí staveniska.

Na základe výsledku cenových ponúk bol rozpočtovým opatrením č.7/2015 vykonaný medzipoložkový presun a plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu panelového chodníka na ul. Bernolákova boli navýšené o **4 000 €**, ktoré boli zapracované do III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 a aj schválené v MsZ.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** sa prevzatie uskutočnilo 4.6.2015, podľa **Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby** bola stavba prevzatá investorom dňa 9.6.2015 a podľa **Protokolu o odovzdaní stavby do majetku** bola táto stavba dňa 12.6.2015 zaradená do majetku mesta.

Zhotoviteľ diela za práce vykonané na **Rekonštrukcii panelového chodníka - ul. Bernolákova** vystavil jednu faktúru č.514/2015 na sumu **6 479,96 €**, ktorú mesto uhradilo. Faktúra obsahovala súpis vykonaných prác prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ a pred úhradou faktúry bola zodpovednými zamestnancami vykonaná predbežná finančná kontrola, potvrdzujúca prípustnosť finančnej operácie.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní a **kontrola bola ukončená správou.**

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Prídavkovej ulici a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.

Aj na túto investičnú akciu boli v predloženej I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v **Program 3: Verejné priestranstvá v Prvku 3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií**, navrhované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov mesta na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Prídavkovej ulici schválené vo výške **5 600 €**.

Pred začatím stavebných prác bol na ich realizáciu vyžiadaný súhlas vlastníka pozemku - Prešovského samosprávneho kraja, keďže žiadosti mesta Sabinov podanej ešte v roku 2013 o prevod nehnuteľností v k.ú. Orkucany za kúpnu cenu 1 €, vtedy nebolo vyhovené.

Za účelom spolufinancovania tejto investičnej akcie bola uzatvorená **Zmluva o združení právnických osôb č. 38/2015 medzi mestom Sabinov a firmou Mastaf s.r.o.**, v ktorej sa obidve strany dohodli na finančných podieloch pri realizácii rekonštrukčných prác.

Mesto Sabinov sa v zmluve zaviazalo, že vloží do združenia 2/3 skutočných nákladov potrebných na obstaranie stavebných prác v procese verejného obstarávania a spoluinvestor firma Mastaf vloží 1/3 skutočných nákladov (ktorých výška nesmie presiahnuť 8 000 €), potrebných na obstaranie stavebných prác v procese verejného obstarávania, pričom výška podielov na majetku nadobudnutom spoločnou činnosťou sa určí do 30 dní od dňa vyúčtovania nákladov na ich obstaranie dodatkom k tejto zmluve.

V **Dodatku č.1 k Zmluve o združení právnických osob** č. 38/2015 z 29.9.2015 je uvedené, že celkové náklady potrebné na uskutočnenie účelu združenia boli vo výške **7 943,04 €**, z toho majetok firmy Mastaf ako spoluinvestora (vo výške 1/3) činí **2 647,68 €** a Mesto Sabinov je vlastníkom majetku vo výške **5 295,36 €**.

Obstarávanie tejto zákazky č. Z20158030 - **Rekonštrukcia miestnej komunikácie - súvislá povrchová oprava vozovky miestnej komunikácie - pokládka nového asfaltového krytu s použitím finišera** bolo zadané postupom podľa § 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obstarávanie pokládky nového asfaltového krytu s použitím finišera bolo realizované prostredníctvom **elektronického trhoviska - elektronického kontraktačného systému** dňa 14.5.2015, s termínom na predkladanie ponúk do 18.5.2015, kde hlavným kritériom pre výsledné poradie účastníkov bola ponúkaná cena s DPH.

V **Opisnom formulári predmetu obstarávania** boli uvedené všeobecné, funkčné a technické špecifikácie predmetu a osobitné požiadavky na plnenie s fotografiou miestnej komunikácie Prídavkovej ulice, ktorá bola predmetom plánovaných rekonštrukčných prác. Podľa **Protokolu o priebehu zadávania zákazky** č. Z20158030, do lehoty na predkladanie ponúk, podal cenovú ponuku na túto zákazku jeden dodávateľ a to firma CBR s.r.o. Sabinov. Výsledné poradie ponúk dodávateľov v prílohe č.2 Protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20158030 zo dňa 18.5.2015, určilo ako víťaza firmu CBR s.r.o. Sabinov, s ktorou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Z20158030_Z na sumu **6 619,20 €** bez DPH, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na internetovej stránke mesta Sabinov.

Čas plnenia zmluvy bol dohodnutý v termíne od 26.5.2015 do 5.6.2015 a dňa 4.6.2015 bol za mesto podpísaný **Dodatok č.1** k zmluve, v ktorom sa dohodol nový čas plnenia zmluvy v lehote od 8.6.2015 do 20.6.2015.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** zhotoviteľ prebral stavenisko dňa 8.6.2015 a po ukončení rekonštrukčných prác v **Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby** je dátum preberacieho konania 15.6.2015 s podpismi zástupcu mesta, spoluinvestora a dodávateľa stavby, čím bol dodržaný termín ukončenia stavby.

Protokolom o odovzdaní stavby do majetku, odovzdalo oddelenie výstavby MsÚ majetkový podiel mesta ako spoluvlastníka stavby vo výške **5 295,36 €**, oddeleniu správy majetku MsÚ na jej zaevidovanie do majetku mesta.

Zhotoviteľ stavby za rekonštrukčné práce vystavil jednu faktúru na sumu **7 943,04 €** s priloženým súpisom vykonaných prác prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ a vykonanou predbežnou finančnou kontrolou pred jej úhradou.

Kontrolu na mieste boli prepočítané m2 rekonštruovanej plochy a porovnané s fakturovanými m2 a s m2 v opisnom formulári k rekonštrukcii miestnej komunikácie, kde neboli zistené rozdiely.

Vykonanou kontrolou čerpania kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov mesta pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Prídavkovej ulici neboli zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní a **kontrola bola ukončená správou.**

Kontrola čerpania kapitálových výdavkov
pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Višňovej ulici
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 boli rozpočtované finančné prostriedky na východiskové deväť investičné akcie plánované na realizáciu v meste v tomto roku a na zasadaní MsZ apríli 2015 pri prerokovávaní investičných akcií na roky 2015-2018, boli v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v **Programe3: Verejné priestranstvá v Prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií**, doplnené a schválené kapitálové výdavky na **rekonštrukciu miestnej komunikácie na Višňovej ulici** vo výške **21 000 €** z vlastných prostriedkov mesta.

Obstarávanie tejto zákazky bolo zadané postupom podľa § 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizované prostredníctvom **elektronického trhoviska - elektronického kontraktačného systému** dňa 14. mája 2015 s termínom na predkladanie ponúk do 18. mája 2015, kde hlavným kritériom pre určenie poradia účastníkov bola ponúkaná cena s DPH.

V **Opisnom formulári predmetu obstarávania** boli uvedené všeobecné, funkčné a technické špecifikácie predmetu obstarávania a osobitné požiadavky na plnenie s fotografiou komunikácie na Višňovej ul., ktorá bola predmetom plánovanej rekonštrukcie.

Podľa **Protokolu o priebehu zadávania zákazky** č. Z20158040, do lehoty na predkladanie ponúk, podali cenové ponuky na túto zákazku dvaja uchádzači a to firma CBR s.r.o. Sabinov a firma STRABAG s.r.o. Bratislava.

Výsledné poradie ponúk dodávateľov v prílohe č.2 Protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20158040 zo dňa 14.5.2015, určilo ako víťaza firmu CBR s.r.o. Sabinov, s ktorou bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Z20158040_Z na sumu **17 476,56 €** s DPH, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na internetovej stránke mesta Sabinov.

Čas plnenia zmluvy bol dohodnutý v termíne od 26.5.2015 do 5.6.2015 a dňa 4.6.2015 bol uzatvorený Dodatok č.1 k zmluve, v ktorom sa dohodol nový čas plnenia zmluvy v lehote od 8.6.2015 do 20.6.2015.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** zhotoviteľ stavby prebral stavenisko od mesta dňa 8.6.2015 a po ukončení rekonštrukčných prác bol v **Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby** uvedený dátum preberacieho konania 15.6.2015, čím bol dodržaný termín ukončenia stavby a následne podpísaným **Protokolom o odovzdaní stavby do majetku**, odovzdalo oddelenie výstavby MsÚ túto stavbu oddeleniu správy majetku MsÚ na jej zaevidovanie do majetku mesta.

Zhotoviteľ stavby vystavil na rekonštrukčné práce jednu faktúru na sumu **17 476, 56 €** s priloženým súpisom vykonaných prác prevzatých zamestnancom oddelenia výstavby MsÚ a vykonanou predbežnou finančnou kontrolou pred jej úhradou.

Vykonanou kontrolou čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta pri rekonštrukcii miestnej komunikácie na Višňovej ulici, neboli zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní a **kontrola bola ukončená správou.**

**Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe STL rozvod plynu na ul. Mlynskej
a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní**

V I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v **Program 6: Občianska vybavenosť v Prvku 6.2.5. Infraštruktúra Levočská**, boli doplnené a schválené nové kapitálové výdavky na výstavbu odberných elektrických zariadení, na STL rozvod plynu, na výstavbu spodnej stavby miestnej komunikácie spolu vo výške **170 000 €** a z toho **na výstavbu STL rozvodu plynu** bolo rozpočtovaných **37 000 €**.

Obstarávanie zákazky **Sabinov - Inžinierske siete a technická vybavenosť lokality IBV a KBV na ul. Levočskej, objekt SO07 - STL rozvod plynu**, bolo realizované postupom podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako zákazky s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou pre stavebné práce do **30 000 €** bez DPH.

Na tento účel bola primátorom menovaná trojčlenná komisia na vyhodnotenie ponúk zložená z poslanca MsZ, vedúceho odd. výstavby MsÚ a vedúceho spoločného úradu pre územné plánovanie a stavebný poriadok, s doloženými čestnými prehláseniami.

Dňa 12.5.2015 boli emailom odoslané výzvy na predloženie cenových ponúk na zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa stavebných prác tejto zákazky trom firmám Bepaxtherm s.r.o. Poprad, Ing. Markocsy EGM Ľubotice a firma Ekogas s.r.o. Prešov, s opisom predmetu obstarávania, predpokladanou hodnotou zákazky **29 500 €** bez DPH, lehotou na uskutočnenie zákazky, lehotou a miestom predloženia ponuky, pokynmi na zostavenie ponuky, podmienkami účasti, kritériami na hodnotenie ponúk a ďalšími informáciami verejného obstarávateľa k tejto zákazke.

Podľa **Zápisnice z vyhodnotenia ponúk** zo dňa 19.5.2015 cenové ponuky na túto zákazku doručili traja uchádzači a to firma BEPAXTHERM s.r.o. Poprad, Ing. Markocsy EGM Ľubotice a firma Ekogas s.r.o. Prešov.

Ako najnižšiu komisia vyhodnotila cenovú ponuku firmy **Ekogas s.r.o. Prešov**, s ktorou bola uzatvorená **Zmluva o dielo č.41/2015**, zverejnená na internetovej stránke mesta a ostatným uchádzačom boli odoslané oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Zmluva o dielo bola uzatvorená na ponúkanú cenu **29 769,24 € bez DPH** t.j. **35 723,09 € s DPH** a dohodnutým začiatkom realizácie prác do 10 dní od odovzdania a prevzatia staveniska a s ukončením prác do 90 dní po prevzatí staveniska.

Podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** dňa 1.7.2015, firma Ekogas s.r.o. prevzala stavenisko a podľa **Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby** dňa 28.9.2015 odovzdala mestu vybudovanú stavbu **Inžinierske siete a technická vybavenosť lokality IBV a HBV na ul. Levočskej SO 07 STL rozvod plynu**, čím bol splnený zmluvne dohodnutý termín ukončenia diela.

Obec Ražňany ako príslušný stavebný úrad dňa 16.10.2015 vydal **Kolaudačné rozhodnutie č. 589/2015-460/Va**, ktorým povolil užívanie stavby **Inžinierske siete a technická vybavenosť lokality IBV a KBV na ul. Levočskej v Sabinove, stavebný objekt SO 07 - STL rozvod plynu**, pre stavebníka mesto Sabinov.

MsZ uznesením č.101 zo dňa 10.12.2015, schválilo dlhodobý prenájom nehnuteľností na pozemkoch p.č. 5143/2 a 1803/22 k.ú. Sabinov - so STL rozvodom plynu na dobu neurčitú, v prospech SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b Bratislava.

Kontrolou obrátov na účtoch bolo zistené, že za vykonané práce boli vystavené dve faktúry - faktúra č.673/2015 z 24.7.2015 vo výške **27 778,24 €** s priloženým súpisom vykonaných prác a faktúra č.901/2015 z 30.9.2015 vo výške **6 894, 01 €** s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom odd. výstavby MsÚ.

Ušetrená suma oproti zmluve vo výške **1 050,84 €** vznikla realizáciou odporúčania SPP v prílohe č.2 k **Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, vybudovať pripojovacie plynovody pre plánované odberné miesta ukončené guľovým uzáverom - hlavným uzáverom plynu**, namiesto teleskopických zemných súprav plánovaných v projekte.

Vykonanou kontrolou čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta pri výstavbe STL rozvod plynu na ul. Mlynskej neboli zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní a **kontrola bola ukončená správou.**

Kontrola čerpania výdavkov pri výstavbe NN elektrických prípojok na ul. Levočská (Mlynská) a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní

V návrhu rozpočtu na rok 2015 boli rozpočtované finančné prostriedky na deväť investičné akcie plánované na realizáciu v meste v tomto roku vrátane investičnej akcie na ul. Levočská.

V apríli 2015 pri prerokovávaní investičných akcií na roky 2015-2018, v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v **Programe 6: Občianska vybavenosť**, v **Prvku 6.2.5. Infraštruktúra na ul. Levočská** boli plánované výdavky z vlastných zdrojov mesta navýšené o **170 000 €** na odberné elektrické zariadenia, na STL rozvod plynu a na spodnú stavbu komunikácie.

Projektovú dokumentáciu stavby „**Sabinov inžinierske siete a technická vybavenosť lokality IBV a HBV na ulici Levočskej**“ vypracovala v roku 2013 firma Stavoprojekt s.r.o. Prešov a obsahuje jednotlivé projekty na prístupovú komunikáciu, vodovod, splaškovú kanalizáciu, verejné osvetlenie, distribučné rozvody NN, NN prípojky, VN prípojku a trafostanicu, s výkazmi výmermi.

Prehľad rozpočtových nákladov na výstavbu NN elektrických prípojok na ul. Levočskej (Mlynskej), na „**objekt SO 12 Odberné elektrické zariadenia**“ bol súčasťou projektovej dokumentácie k celej stavbe a akciu realizovala obchodná spoločnosť mesta Verejnoprospešné služby spol. s r.o. Sabinov.

Rozpočet na výstavbu NN elektrických prípojok predložený spoločnosťou VPS bol vo výške **23 351,18 €** s DPH a na túto cenu bola dňa 6.5.2015 uzatvorená **Zmluva o dielo č.35/2015**, zverejnená na internetovej stránke mesta.

Termín ukončenia prác na diele bol dohodnutý do 1.8.2015 a **podľa Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby**, bola výstavba NN prípojok na ul. Levočskej odovzdaná odberateľovi dňa 1.8.2015.

Vybudované NN prípojky na ul. Levočskej (Mlynskej), podľa **Protokolu o odovzdaní stavby do majetku** z 2.11.2015, boli spolu s ďalšími štyrmi ukončenými stavebnými objektami na stavbe „*Sabinov inžinierske siete a technická vybavenosť lokality IBV a HBV na ulici Levočskej*“, odovzdané do majetku mesta.

Kontrolu obrátov na účtoch sa zistilo, že za vykonané práce pri výstavbe NN elektrických prípojok ul. Levočskej (Mlynskej), bola vystavená jedna faktúra č.719/2015 vo výške **23 351,18 €** s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom odd. výstavby MsÚ a že pred úhradou faktúry bola vykonaná predbežná finančná kontrola.

Preverení na mieste bolo zistené, že na distribučné NN rozvody na Levočskej (Mlynskej) ulici sú napojené 22 ks NN prípojky s namontovanými elektromerovými rozvádzačmi pre rodinné domy a 1ks NN prípojky s rozvádzačom pre prečerpávaciu stanicu odpadových vôd podľa rozpočtu akcie a súpisu vykonaných prác priložených k faktúre.

Vykonanou kontrolou čerpania kapitálových výdavkov pri výstavbe NN elektrických prípojok na ul. Levočskej (Mlynskej), neboli zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri ich čerpaní a **kontrola bola ukončená správou.**

Kontrola čerpania výdavkov pri výmene okien a dverí v MŠ Švermova a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní.

V návrhu rozpočtu na rok 2015 boli rozpočtované finančné prostriedky na deväť investičných akcií plánované na realizáciu v meste v tomto roku a v apríli 2015 pri prerokovávaní investičných akcií na roky 2015-2018, v I. zmene rozpočtu mesta na rok 2015 v Programe 4: Školstvo v Podprograme 4.1. Materské školy, boli doplnené a schválené nové kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy nad kotolňou v MŠ 9 mája a na výmenu okien v MŠ Švermova spolu vo výške **31 000 €** a z toho **29 000 €** bolo rozpočtovaných na výmenu okien.

Obstarávanie zákazky „*Rekonštrukcia MŠ Švermova- výmena okien a stavebné úpravy- II. etapa*“, sa realizovalo podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako zákazky s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou pre stavebné práce do **30 000 €** bez DPH.

Na otváranie a vyhodnotenie ponúk boli primátorom poverení členovia štvorčlennej komisie zloženej z poslanca MsZ, vedúceho odd. výstavby MsÚ, zamestnanca odd. výstavby MsÚ a vedúcej oddelenia školstva.

Dňa 27.5.2015 bola na internetovej stránke mesta zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky a emailom boli trom firmám odoslané výzvy na predloženie cenových ponúk na zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa stavebných prác zákazky s názvom „*Rekonštrukcia MŠ Švermova- výmena okien a stavebné úpravy- II. etapa*“.

Boli to firmy Ing. Vladimír Nehila s.r.o. Prešov, Ing. Vladimír Mularčík MOVYROB, Prešov, Ing. Jozef Pavelek Extra Trade Spišská Nová Ves, s opisom predmetu obstarávania, predpokladanou hodnotou zákazky **24 000 €** bez DPH, lehotami na uskutočnenie zákazky, lehotami a miestom predloženia ponuky, pokynmi na zostavenie ponuky, podmienkami účasti, kritériami na hodnotenie ponúk, a ďalšími informáciami verejného obstarávateľa k tejto zákazke.

Na základe zverejnenej výzvy si dňa 2.6.2015, súťažné podklady k zákazke vyžiadala ešte firma KC Multiplast s.r.o. Žilina a firma MarMik s.r.o. Prešov, ktoré im boli elektronicky zaslané.

Firma MarMik s.r.o. Prešov svoju cenovú ponuku v stanovenej lehote nepredložila a ponuka firmy KC Multiplast s.r.o. Žilina nebola v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky, o čom jej bolo odoslané oznámenie o nesplnení požiadaviek spolu s odôvodnením.

Podľa **Zápisnice z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov** z 5.6.2015 cenové ponuky na túto zákazku poslali traja uchádzači a to firmy Ing. Vladimír Nehila s.r.o. Prešov, Ing. Vladimír Mularčík MOVYROB, Prešov, Ing. Jozef Pavelek Extra Trade, Spišská Nová Ves.

Komisia ako najnižšiu ponuku vyhodnotila ponúknutú cenu **23 889,213 € bez DPH** od firmy Ing. Vladimír Mularčík MOVYROB, Prešov, s ktorou bola uzatvorená **Zmluva o dielo č.55/2/2015**, zverejnená na internetovej stránke mesta a ostatným neúspešným uchádzačom boli odoslané oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Uzatvorená zmluva o dielo bola na najnižšiu ponúknutú sumu **23 889,213 € bez DPH** t.j. **28 666,96 € s DPH** s dohodnutým časom plnenia zmluvy **od 1.7.2015** a ukončením prác na diele najneskôr **do 10.7.2015**.

Dňa 1.7.2015, firma Ing. Vladimír Mularčík MOVYROB, Prešov podľa **Zápisnice o prevzatí staveniska** prevzala stavenisko a dňa 10.7.2015 podľa **Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby** firma odovzdala mestu stavbu „**Rekonštrukcia MŠ Švermova- výmena okien a stavebné úpravy- II. etapa**“ a splnila zmluvne dohodnutý termín ukončenia diela.

Podľa **Protokolu o odovzdaní stavby do majetku** dňa 24.7.2015 oddelenie výstavby MsÚ požiadalo oddelenie správy majetku MsÚ o zaevidovanie tejto ukončenej stavby do majetku mesta.

Kontrolou dokumentácie k Inventarizácii majetku a záväzkov mesta k 31.12.2015 sa zistilo, že hodnota budovy MŠ Švermova bola navýšená o sumu **28 666,96 €**, teda o hodnotu stavby „**Rekonštrukcia MŠ Švermova - výmena okien a stavebné úpravy - II. etapa**“, zaradenej do majetku mesta.

Kontrolou obrátov na účtoch bolo zistené, že za vykonané práce bola vystavená jedna faktúra č.630/2015 vo výške **28 666,96 €** s priloženým súpisom vykonaných prác, prevzatých zamestnancom odd. výstavby MsÚ.

Vykonanou kontrolou na mieste bol prepočítaný počet vymenených plastových okien a dverí uvedených vo výkaze výmere a ten bol porovnaný s počtom okien v súpise vykonaných prác doložených k faktúre, kde neboli zistené žiadne rozdiely.

Kontrolou čerpania kapitálových výdavkov pri investičnej akcii „**Rekonštrukcia MŠ Švermova- výmena okien a stavebné úpravy - II. etapa**“ a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov pri ich čerpaní, neboli zistené nedostatky a **kontrola bola ukončená správou.**